

දැනට ක්‍රියාත්මකවෙමින් පවතින ව්‍යාපෘතී - අයවැය යෝජනාව (2025.06.30)

	ව්‍යාපෘතිය	ව්‍යාපෘති කාලසීමාව	ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මි)	ප්‍රධානය කල මුදල (රු.මි.)	ප්‍රතිපාදනය 2025 (රු.මි.)	වාර්ෂික වියදම (30.06.2025 ) (රු.මි.)	සමුච්චිත වියදම (30.06.2025) (රු.මි.)	සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය % (30.06.2025 )
1	රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය සඳහා මහල් 12 න් යුත් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	2020.09.07 / 2021.09.06 කාල දිගුව (1)2022.05.06 (2)2023.01.15 (3)2023.09.04	1179.70	1,091.60	834.00	26.08	1,281.94	64.0%
2	සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (අදියර I)	2020.10.22 / 2022.06.30 කාල දිගුව (1) 2023.02.11 ( 2)2024.06.05	1097.00	1,013.80	190.00	(අතැති බිල්පත් 12.5)	1,712.68	100%
3	රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ මහාචාර්ය ඒකකය කරාපිටිය රෝහලෙහි ස්ථාපනය කිරීම.	2019.06.01 / 2022.06.30 කාල දිගුව (1)2023.02.11 (2)2024.06.05	1300.00	1,300.00	500.00	34.06	1,407.73	87.2%
4	රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ නාවුක අධ්‍යයන හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ ඒකකයක් පිහිටුවීම.	2019.08.01 / 2021.07.01 කාල දිගුව (1)2022.12.31 (2)2023.03.01	943.00	943.00	113.00	1.20	938.79	100%
5	රුහුණු සරසවියේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	2023.06.01 - 2023.07.14	1660.00	1,660.00	225.00	43.1	2,506.70	99.5%
6	කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය සඳහා දේශීය බැංකු ණය මගින් ක්‍රියාත්මක මහල් 17 යුත් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය-	2017.2022 කාල දිගුව (1) 08.06.2022	6604.00	5638.26	79.00	4.52	6,495.80	100%
7	ජ'පුර වෛද්‍ය පීඨය සඳහා රසායනාගාරය ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය-	2023.0.26 / 2025.04.26	719.00	597	212.00	35.1	634.13	100%
	එකතුව		<b>13502.70</b>	<b>12,243.66</b>	<b>2153.00</b>	<b>4646.12</b>	<b>14,977.77</b>	